

АКТ

о результатах контроля за соблюдением концессионером
условий концессионного соглашения от 06.12.2016г.

п. Березовка

19.04.2024г.

Во исполнение распоряжения администрации поселка Березовка от 15.04.2024г. № 73 «О создании комиссии по контролю за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения муниципального образования поселок Березовка», руководствуясь статьей 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», разделом 9 Концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения муниципального образования поселок Березовка от 06.12.2016г., комиссией по контролю за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения муниципального образования поселок Березовка, проведена плановая проверка.

Концедент – Муниципальное образование поселок Березовка Березовского района Красноярского края, от имени которого выступает администрация поселка Березовка, действующая на основании Устава, в лице Главы поселка Березовка Сабурова Андрея Николаевича, действующего на основании Распоряжения администрации поселка Березовка от 26.12.2024г. № 138л/с, Устава поселка Березовка.

Концессионер – Государственное предприятие Красноярского края «Центр развития коммунального комплекса», в лице исполняющего обязанности директора Пузика Алексея Николаевича, действующего на основании приказа Министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 11.07.2022 № 05-102 л/с.

1.Проверка исполнения Концессионером условий Соглашения, проведена с 15.04.2024г. по 19.04.2024г.

Проверка проводилась комиссией в составе (далее – Комиссия): Председателя комиссии – Звягинцева Павла Игоревича; заместителя председателя комиссии – Шлапак Марины Эдуардовны; членов комиссии – Зелинской Василины Николаевны, Вебер Татьяны Николаевны, Фиряго Людмилы Анатольевны.

2.Уведомление Концессионера о проведении контроля, осуществлено письмом администрации поселка Березовка от 15.04.2024г. № 1006, Распоряжением администрации поселка Березовка от 19.01.2024г. № 11 «Об утверждении плана мероприятий по осуществлению контроля за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения муниципального образования поселок Березовка» направленное нарочно в адрес Концессионера, Распоряжением администрации поселка Березовка от 15.04.2024г. № 73 «О создании комиссии по контролю за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения муниципального образования поселок Березовка», по электронной почте 16.04.2024г..

Концессионным соглашением в отношении объектов теплоснабжения муниципального образования поселок Березовка от 06.12.2016г. (в ред. дополнительных соглашений от 02.11.2021г., 23.03.2023г.) на 2023 год предусмотрены мероприятия:

1. Реконструкция участка тепловых сетей с заменой трубопроводов от ул. Юности, 1 до ул. Кирова, 67, стоимостью 2 000 тыс.руб.

2. Реконструкция электрооборудования котельной № 1, стоимостью 800,00 тыс.руб.

Заключение:

1. Стороны подтверждают:

1.1 **Невыполнение** Концессионером в 2023 году, мероприятий, предусмотренных концессионным соглашением:

- Реконструкция участка тепловых сетей с заменой трубопроводов от ул. Юности, 1 до ул. Кирова, 67, стоимостью 2 000,00 тыс.руб.

Сумма неосвоенных средств 624,02 тыс. руб. за 2021 год при исполнении мероприятия «Реконструкция участка тепловых сетей с заменой трубопроводов от ул. Юности, 1 до ул. Кирова, 67» была перенесена на исполнение мероприятия «Реконструкция участка тепловых сетей с заменой трубопроводов от ул. Юности, 1 до ул. Кирова, 67» в 2022 году. В 2022 году стоимость данного мероприятия составила 2 240,00 руб. Таким образом, сумма неосвоенных средств за 2021 и 2022 года составила 2 864,02 тыс. руб. Данное мероприятие было перенесено на 2023 год. В связи с тем, что мероприятие «Реконструкция участка тепловых сетей с заменой трубопроводов от ул. Юности, 1 до ул. Кирова, 67», стоимостью 2 000,00 тыс.руб не проводилось в 2023 году, сумма неосвоенных средств составило 4 864,02 тыс. руб., мероприятие перенесено на 2025 г.

- Реконструкция электрооборудования котельной № 1, стоимостью 800,00 тыс.руб., сумма неосвоенных средств в размере 800,00 тыс.руб., мероприятие перенесено на 2024 год.

2. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон.

ПОДПИСИ:

Председатель комиссии: Звягинцев П.И. _____

Заместитель председателя комиссии: Шлапак М.Э. _____

Члены комиссии:

Зелинская В.Н. _____

Вебер Т.Н. _____

Фиряго Л.А. _____

От имени Концедента

Сабуров А.Н. _____

М.П. _____

От имени Концессионера

Сузык А.Н. _____

М.П. _____